



AZTECA E INFRAESTRUCTURA DE MEXICO S.A. DE C.V.
R. F. C. AIM160304P43

ACTA DE ENTREGA – RECEPCIÓN
DE LA EMPRESA AL H. AYUNTAMIENTO

EN EL MUNICIPIO DE **MANLIO FABIO ALTAMIRANO, VER.** SIENDO LAS **09:30 HRS.** DEL DÍA **30 DE NOVIEMBRE DE 2020**, REUNIDOS EN LA CALLE 16 DE SEPTIEMBRE EN LA LOCALIDAD DE MANLIO FABIO ALTAMIRANDO.

EL CONSEJO DE DESARROLLO MUNICIPAL:

C.C. LIC. NORA ESTHER VELA TORRES, LIC. CLAUDIA MOLINA LEYVA Y ARQ. MAURO MANUEL VIQUEZ DELGADILLO. PRESIDENTA, CONTRALORA MUNICIPAL Y DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS.

Y POR LA EMPRESA CONSTRUCTORA:

AZTECA E INFRAESTRUCTURA DE MÉXICO S. A. DE C. V.

CON EL OBJETO DE EFECTUAR EL ACTO DE ENTREGA - RECEPCION DE LA OBRA:

REHABILITACIÓN DE CALLES EN DIFERENTES LOCALIDADES DE MANLIO FABIO ALTAMIRANO (AV. MIGUEL HIDALGO, CALLE 19 DE JUNIO, CALLE GUERRERO EN MANLIO FABIO ALTAMIRANO Y CALLE MARTÍN LAGUNES EN TENENEXPAN)

DATOS DE LA OBRA:

NÚMERO DE OBRA: 2020301000024	MODALIDAD DE CONTRATACIÓN: (B)		
	(A) ADJUDICACIÓN DIRECTA	(B) INVITACIÓN RESTRINGIDA	(C) LICITACIÓN PÚBLICA
Nº ANEXO DE APROBACIÓN: 2020301000024	CALENDARIO DE OBRA		
MONTO DEL CONTRATO: \$ 3,432,170.76	PROGRAMADA	FECHA DE INICIO 15-SEP-2020	FECHA DE TERMINO 28-NOV-2020
MONTO DEL CONVENIO \$93,646.58	REAL	15-SEP-2020	28-NOV-2020
MONTO DEL CONTRATO MAS EL CONVENIO \$3,525,817.34	TIPO DE FIANZA: VICIOS OCULTOS		
	NOMBRE DE LA COMPAÑÍA AFIANZADORA: SOFIMEX, INSTITUCION DE GARANTIAS, S.A.		
Nº DE CONTRATO: MFA-DOP-IR-FISM-DF-012/2020	NUMERO DE FIANZA: _____		



AZTECA E INFRAESTRUCTURA DE MEXICO S.A. DE C.V.
R. F. C. AIM160304P43

INVERSIÓN: INVERSIÓN APROBADA				INVERSIÓN APLICADA			
TOTAL	FISM-DF 2020	INTERESES FISM-DF-2020.	COM.	TOTAL	FISM-DF 2020	INTERESES FISM-DF-2020	COM.
\$3,525,817.34	\$3,432,170.76	\$93,646.58	\$0.00	\$3,525,817.34	\$ 3,432,170.76	\$93,646.58	\$0.00

MEMORIA DESCRIPTIVA

1. REHABILITACIÓN DE AV. MIGUEL HIDALGO CON CONCRETO ASFALTICO
2. REHABILITACIÓN DE CALLE 19 DE JUNIO
3. REHABILITACIÓN DE CALLE GUERRERO
4. REHABILITACIÓN DE CALLE MARTIN LAGUNES

1.- SUMINISTRO Y COLOCACION DE LETRERO DE IDENTIFICACION DE OBRA A BASE DE LONA DE VINIL DE 1.5 X1 MTS ROTULADA DE ACUERDO A INDICACIONES DEL DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS

2.- TRAZO Y NIVELACIÓN DEL TERRENO CON EQUIPO TOPOGRAFICO ESTABLECIENDO BANCOS, EJES DE REFERENCIA P.U.O.T.

3.- DEMOLICION A MAQUINA DE CONCRETO ASFALTICO, INCLUYE APILE DEL MATERIAL.

4.- EXCAVACIÓN POR MEDIOS MECANICOS PARA ABRIR CAJA HASTA 50 CM. DE PROFUNDIDAD EN MATERIAL TIPO II, INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO.

5.- CARGA Y ACARREO DE MATERIALES PRODUCTO DE APERTURA DE CAJA, EXCAVACIONES EN ZANJAS, GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CAMION CON TIRO LIBRE. INCLUYE CARGA CON MAQUINARIA Y MATERIAL MEDIDO COMPACTADO.

6.- "ACARREO EN CAMION KILOMETRO SUBSECUENTE, DE MATERIAL MIXTO EN CAMINO PLANO PAVIMENTADO."

7.- COMPACTACIÓN DEL TERRENO NATURAL CON EQUIPO MECANICO EN EL AREA DE DESPLANTE DE LOS TERRAPLENES, AL 95% DE SU PVSM, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO.

8.- SUMINISTRO DE SUB-BASE HIDRAULICA DE 15 CMS. DE ESPESOR PARA FORMAR UNA CAPA DE APOYO PARA LA BASE DE PAVIMENTOS ASFÁLTICOS, A BASE DE MATERIALES GRANULARES, INCLUYE: INCORPORACIÓN DE AGUA PARA COMPACTACIÓN AL 95% PROCTOR. P.U.O.T.

9.- FORMACIÓN Y COMPACTACIÓN DE BASE HIDRÁULICA DE 1 1/2" A FINOS CON MATERIAL DE BANCO EN PROPORCIÓN 70-30 AL 95% DE LA MVSM CON RESPECTO A LA PRUEBA AASHTO MODIFICADA. INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIAL, SUMINISTRO DE AGUA, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO. P.U.O.T.

10.- SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE RIEGO DE IMPREGNACIÓN CON EMULSIÓN ASFALTICA EN PROPORCIÓN DE 1.5 LTS. POR M2, INCLUYE: BARRIDO DE LA SUPERFICIE, POREO, MATERIALES,



AZTECA E INFRAESTRUCTURA DE MEXICO S.A. DE C.V.
R. F. C. AIM160304P43

MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA. MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.

11.- CARPETA DE CONCRETO ASFALTICO EN CALIENTE DE 5CM. DE ESPESOR, CON CEMENTO ASFALTICO EKBE SUPERPAVE PG 64-22, Y/O AC-20 Y AGREGADO PETREO DE 3/4" A FINOS, INCLUYE: HUMECTACIÓN DE SUPERFICIE PARA EVITAR POLVO Y COMPACTACIÓN AL 95% DE LA PRUEBA V.R.S. (NO INCLUYE ACARREO DE MEZCLA ASFALTICA DE PLANTA DE ASFALTO A EL NORTE DE GRAVEDAD DE LA OBRA).

12.- ELABORACIÓN DE DENTELLON PARA PROTEGER CARPETA ASFALTICA, DE 15 X 20 CMS. REFORZADO CON ARMEX 15 X 20-4, INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO.

13.- RENIVELACIÓN DE POZOS DE VISITA HASTA 82 CM, DE DIÁMETRO Y HASTA 25 CM DE ALTURA.

14.- LIMPIEZA FINAL PARA LA ENTREGA DE LA OBRA.

UNA VEZ, VERIFICADA LA OBRA, MEDIANTE EL RECORRIDO E INSPECCIÓN POR LAS PARTES QUE INTERVIENEN Y ESTANDO DE ACUERDO EN LO MANIFESTADO, SE CONCLUYE QUE LA OBRA SE ENCUENTRA TOTALMENTE TERMINADA Y APTA PARA SU OPERACIÓN, POR LO QUE ESTÁ EN CONDICIONES DE SER RECIBIDA POR EL COMITE COMUNITARIO QUIEN SE COMPROMETE A IMPLEMENTAR UN PROGRAMA DE CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA MISMA.

EL ACTO DE RECEPCIÓN DE LOS TRABAJOS REALIZADOS NO LIBERA AL CONTRATISTA DE LAS RESPONSABILIDADES DE OBRA FALTANTE, MAL EJECUTADA, MALA CALIDAD DE LOS MATERIALES EMPLEADOS, PAGOS INDEBIDOS O VICIOS OCULTOS, POR LO QUE EL H. AYUNTAMIENTO SE RESERVA EL DERECHO DE REALIZAR PERTINENTEMENTE LAS RECLAMACIONES QUE POR DERECHO LE CORRESPONDA.



AZTECA E INFRAESTRUCTURA DE MEXICO S.A. DE C.V.
R. F. C. AIM160304P43

NO HABIENDO OTRO ASUNTO QUE TRATAR SE DA POR CONCLUIDO EL ACTO, SIENDO LAS **10:30 HRS.** DEL DÍA CITADO, LEVANTANDO PARA CONSTANCIA DE ESTE ACUERDO LA PRESENTE ACTA EN TRES TANTOS, DONDE FIRMAN AL MARGEN Y AL CALCE DE TODAS LAS HOJAS QUIENES INTERVINIERON EN ELLA, DAMOS FE:

ENTREGA:

EL CONTRATISTA


LIC. LUIS REY MALPICA HUERTA
REPRESENTANTE LEGAL

RECIBEN:


POR EL CONSEJO DE DESARROLLO MUNICIPAL


LIC. NORA ESTHER VELA TORRES
PRESIDENTA DEL CDM

PRESIDENCIA

TESTIGOS




LIC. CLAUDIA MOLINA LEYVA.
CONTRALORA MUNICIPAL

CONTRALORIA




ARQ. MAURO MANUEL VÍQUEZ DELGADILLO
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS

OBRAS PÚBLICAS