

TECFYLUB, S.A. DE C.V.

Servicios de Mto. Industrial y Construcción

ACTA DE ENTREGA – RECEPCIÓN DE LA EMPRESA AL H. AYUNTAMIENTO

EN EL MUNICIPIO DE MANLIO FABIO ALTAMIRANO, VER. SIENDO LAS 09:30 HRS. DEL DÍA 12 DE JUNIO DEL 2020, REUNIDOS EN LA LOCALIDAD EL SAUCE.

EL CONSEJO DE DESARROLLO MUNICIPAL:

C.C. LIC. NORA ESTHER VELA TORRES, LIC. CLAUDIA MOLINA LEYVA, ARQ. MAURO MANUEL VIQUEZ DELGADILLO. PRESIDENTE, CONTRALORA MUNICIPAL, DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS RESPECTIVAMENTE.

Y POR LA EMPRESA CONSTRUCTORA:

TECFYLUB S.A. de C.V

CON EL OBJETO DE EFECTUAR EL ACTO DE ENTREGA - RECEPCION DE LA OBRA:

AMPLIACIÓN DE RED ELÉCTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSIÓN EN CAMINO AL PIOJO Y CALLES SIN NOMBRE

DATOS DE LA OBRA:

NÚMERO DE OBRA: 2020301000001	MODALIDAD DE CONTRATACIÓN: (A)		
	(A) ADJUDICACIÓN DIRECTA	(B) INVITACIÓN RESTRINGIDA	(C) LICITACIÓN PÚBLICA
Nº ANEXO DE APROBACIÓN: 2020301000001	CALENDARIO DE OBRA		
MONTO DEL CONTRATO: \$ 409,419.39	PROGRAMADA	FECHA DE INICIO 13 DE ABRIL 2020	FECHA DE TERMINO 11 DE JUNIO 2020
	REAL	13 DE ABRIL 2020	11 DE JUNIO 2020
Nº DE CONTRATO: MFA-DOP-AD-FISM-DF-001/2020.	TIPO DE FIANZA: VICIOS OCULTOS		
	NOMBRE DE LA COMPAÑÍA AFIANZADORA: DORAMA, INSTITUCIÓN DE GARANTÍAS, SA		
	NUMERO DE FIANZA: _____		

INVERSIÓN: INVERSIÓN APROBADA				INVERSIÓN APLICADA			
TOTAL	FISM-DF 2020	MPAL.	COM.	TOTAL	FISM-DF 2020	MPAL.	COM.
\$ 409,419.39	\$ 409,419.39	\$0.00	\$0.00	\$ 409,419.39	\$ 409,419.39	\$0.00	\$0.00

TECFYLUB, S.A. DE C.V.

Servicios de Mto. Industrial y Construcción

TRABAJOS REALIZADOS:

	CONCEPTO.	UNIDAD.	CANTIDAD.
1.0	SUMINISTRO Y COLOCACION DE ESTRUCTURA TS30/RD2N/2CC DE 27 KV EN POSTE DE CONCRETO 12-750 INCLUYE: AISLAMIENTO, HERRAJE, SISTEMA DE TIERRAS Y DEMAS EQUIPO PARA SU INSTALACION.	PZA	1.00
2.0	SUMINISTRO Y COLOCACION DE ESTRUCTURA RD2N/1TH2A-25 KVA. TRANSFORMADOR DE ACERO INOXIDABLE, 2 BOQUILLAS, AUTOPROTEGIDO EN POSTE DE CONCRETO 12-750 INTERCALADO EN LINEA EN VIVO. INCLUYE: HINCADO, PLOMEADO, AISLAMIENTO, HERRAJE, SISTEMA DE TIERRA Y DEMAS EQUIPO PARA SU INSTALACION.	PZA	2.00
3.0	SUMINISTRO Y COLOCACION DE RETENIDA DE ANCLA DOBLE (RAD). INCLUYE: AISLAMIENTO, HERRAJE Y DEMAS EQUIPO PARA SU INSTALACION.	PZA	2.00
4.0	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CABLE AAC CAL 1/0	M	50.00
5.0	SUMINISTRO Y COLOCACION DE ESTRUCTURA TIPO 2R3 INCLUYE: POSTE DE CONCRETO DE 12-750, HERRAJE, AISLAMIENTO, SISTEMA DE TIERRA Y DEMAS EQUIPO PARA SU INSTALACION	PZA	1.00
6.0	SUMINISTRO Y COLOCACION DE ESTRUCTURA TIPO 1R3 INCLUYE: POSTE DE CONCRETO DE 12-750, HERRAJE, AISLAMIENTO, SISTEMA DE TIERRA Y DEMAS EQUIPO PARA SU INSTALACION	PZA	1.00
7.0	SUMINISTRO Y COLOCACION DE RETENIDA DE ANCLA SENCILLA (RSA). INCLUYE: AISLAMIENTO, HERRAJE Y DEMAS EQUIPO PARA SU INSTALACION	PZA	2.00
8.0	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CABLE 2+1 CALIBRE 3/0-1/0 AWG	ML	50.00
9.0	SUMINISTRO Y COLOCACION DE ACOMETIDA ELECTRICA CON CABLE 2+1 CAL 6. INCLUYE: TUBO, MUFA, CONECTORES JDC, SISTEMA DE TIERRA Y MURETE CON BASE DE MEDICION	PZA	22.00
10.0	GESTION Y SUPERVISION POR REVISION, INTERCONEXION, LIBRANZA PARA INTERCALADO DE POSTE PARA CUMPLIR ANTE LA NORMA DE LA C.F.E.	LOTE	1.00
11.0	SUMINISTRO Y DESPLAZAMIENTO DE PERSONAL DE MANO DE OBRA POR TECNICOS DEL S.U.T.E.R.M.	LOTE	1.00

TECFYLUB, S.A. DE C.V.

Servicios de Mto. Industrial y Construcción

UNA VEZ, VERIFICADA LA OBRA, MEDIANTE EL RECORRIDO E INSPECCIÓN POR LAS PARTES QUE INTERVIENEN Y ESTANDO DE ACUERDO EN LO MANIFESTADO, SE CONCLUYE QUE LA OBRA SE ENCUENTRA TOTALMENTE TERMINADA Y APTA PARA SU OPERACIÓN, POR LO QUE ESTÁ EN CONDICIONES DE SER RECIBIDA POR EL COMITE COMUNITARIO QUIEN SE COMPROMETE A IMPLEMENTAR UN PROGRAMA DE CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA MISMA.

EL ACTO DE RECEPCIÓN DE LOS TRABAJOS REALIZADOS NO LIBERA AL CONTRATISTA DE LAS RESPONSABILIDADES DE OBRA FALTANTE, MAL EJECUTADA, MALA CALIDAD DE LOS MATERIALES EMPLEADOS, PAGOS INDEBIDOS O VICIOS OCULTOS, POR LO QUE EL H. AYUNTAMIENTO SE RESERVA EL DERECHO DE REALIZAR PERTINENTEMENTE LAS RECLAMACIONES QUE POR DERECHO LE CORRESPONDA.

NO HABIENDO OTRO ASUNTO QUE TRATAR SE DA POR CONCLUIDO EL ACTO, SIENDO LAS **10:25 HRS.** DEL DÍA CITADO, LEVANTANDO PARA CONSTANCIA DE ESTE ACUERDO LA PRESENTE ACTA EN TRES TANTOS, DONDE FIRMAN AL MARGEN Y AL CALCE DE TODAS LAS HOJAS QUIENES INTERVINIERON EN ELLA, DAMOS FE:

ENTREGA:

EL CONTRATISTA.



ING. GUILLERMO AUGUSTO LÓPEZ MORA
ADMINISTRADOR UNICO.

RECIBEN:



POR EL CONSEJO DE DESARROLLO MUNICIPAL.


C. NORA ESTHER VELA TORRES
PRESIDENTE DEL CDM
PRESIDENCIA

TESTIGOS:



CONTRALORIA


LIC. CLAUDIA MOLINA LEYVA
CONTRALORA MUNICIPAL.
ARQ. MAURO MANUEL VIQUEZ DELGADILLO
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS

TECFYLUB, S.A. DE C.V.

Servicios de Mtto. Industrial y Construcción

REPORTE FOTOGRAFICO

INICIO DE LOS TRABAJOS



TERMINO DE LOS TRABAJOS



Al