

# TECFYLUB, S.A. DE C.V.

Servicios de Mtto. Industrial y Construcción

## ACTA DE ENTREGA – RECEPCIÓN DE LA EMPRESA AL H. AYUNTAMIENTO

EN EL MUNICIPIO DE MANLIO FABIO ALTAMIRANO, VER. SIENDO LAS **10:00** HRS. DEL **DÍA 18 DE DICIEMBRE DEL 2020**, REUNIDOS EN LAS INSTALACIONES DEL H. AYUNTAMIENTO DE MANLIO FABIO ALTAMIRANO.

EL CONSEJO DE DESARROLLO MUNICIPAL:

C.C. LIC. NORA ESTHER VELA TORRES, LIC. CLAUDIA MOLINA LEYVA, ARQ. MAURO MANUEL VIQUEZ DELGADILLO. PRESIDENTA, CONTRALORA MUNICIPAL, DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS RESPECTIVAMENTE.

Y POR LA EMPRESA CONSTRUCTORA:

**TECFYLUB S.A. de C.V**

CON EL OBJETO DE EFECTUAR EL ACTO DE ENTREGA - RECEPCIÓN DE LA OBRA:

### AMPLIACIÓN DE RED ELECTRICA EN EL PARQUE VIEJO

#### DATOS DE LA OBRA:

NÚMERO DE OBRA: <b>2020301000021</b>	MODALIDAD DE CONTRATACIÓN: (B)		
	(A) ADJUDICACIÓN DIRECTA	(B) INVITACIÓN RESTRINGIDA	(C) LICITACIÓN PÚBLICA
Nº ANEXO DE APROBACIÓN: <b>2020301000021</b>	CALENDARIO DE OBRA		
MONTO DEL CONTRATO: <b>\$710,549.22</b>	PROGRAMADA	FECHA DE INICIO 16 DE NOVIEMBRE 2020	FECHA DE TERMINO 30 DE DICIEMBRE 2020.
	REAL	16 DE NOVIEMBRE 2020	17 DE DICIEMBRE 2020
Nº DE CONTRATO: <b>MFA-DOP-IR-FISM-DF-014/2020.</b>	TIPO DE FIANZA: VICIOS OCULTOS		
	NOMBRE DE LA COMPAÑÍA AFIANZADORA: <b>DORAMA, INSTITUCIÓN DE GARANTÍAS, SA</b>		
	NUMERO DE FIANZA: _____		

INVERSIÓN: INVERSIÓN APROBADA				INVERSIÓN APLICADA			
TOTAL	FISM-DF 2020	MPAL.	COM.	TOTAL	FISM-DF 2020	MPAL.	COM.
\$ 710,549.22	\$ 710,549.22	\$0.00	\$0.00	\$ 710,549.22	\$ 710,549.22	\$0.00	\$0.00

# TECFYLUB, S.A. DE C.V.

Servicios de Mto. Industrial y Construcción

## TRABAJOS REALIZADOS:

<b>Preliminares</b>			
1	Trazo y alineación de postes, y todo lo necesario para su correcta ejecución (P.U.O.T.)	ml	287.00
2	Hechura de cepas para la colocación de postes y/o retenidas en material tipo II, y todo lo necesario para su correcta ejecución (P.U.O.T.).	pza	13.00
<b>Postes</b>			
3	Suministro y colocación de poste de concreto reforzado PCR 12-750, hincado y plomeado con grua hiab, incluye: rotulación de poste con pintura amarilla y negro, materiales, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución (P.U.O.T.).	pza	8.00
<b>Estructuras</b>			
4	Suministro y colocación de estructura tipo RD20, incluye: materiales, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución (P.U.O.T.)	pza	1.00
5	Suministro y colocación de estructura tipo TS20 incluye: material, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución (P.U.O.T.).	pza	1.00
6	Suministro y colocación de estructura tipo AD20.incluye: materiales, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución (P.U.O.T.).	pza	1.00
7	Suministro y colocación de estructura tipo RD2N, incluye: materiales, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución (P.U.O.T.)	pza	1.00
8	Suministro y colocación de estructura tipo VR2N, incluye: materiales, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución (P.U.O.T.)	pza	3.00
9	Suministro y colocación de estructura tipo VS2N, incluye: materiales, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución (P.U.O.T.).	pza	1.00
10	Suministro y colocación de estructura tipo VA2N, incluye: materiales, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución (P.U.O.T.).	pza	1.00
11	Suministro y colocación de estructura tipo 2CCF, incluye: materiales, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución (P.U.O.T.).	pza	1.00
<b>Retenidas</b>			
12	Suministro y colocación de retenida REA protector p/retenida materiales, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución (P.U.O.T.).	pza	4.00
13	Suministro y colocación de retenida tipo RVA, incluye: material, herramienta y equipo, mano de obra, equipo de seguridad y todo lo necesario para su correcta ejecución (P.U.O.T.).	pza	2.00
14	Suministro y colocación de retenida tipo RSA, protector p/retenida, materiales, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución (P.U.O.T.).	pza	3.00
<b>Conductores</b>			
15	Suministro y colocación de conductor CSA 3/0 Para línea de media tensión, incluye: material, mano de obra, herramienta y equipo necesario	ml	374.00



# TECFYLUB, S.A. DE C.V.

## Servicios de Mto. Industrial y Construcción

16	Suministro y colocación de conductor AAC 1/0 Para línea de neutro corrido, Incluye:Material, mano de obra, herramienta y equipo necesario.	ml	155.00
17	Suministro y colocación de conductor aluminio triplex cal. 2 x3/0 + 1x 1/0 en baja tensión, incluye. Materiales, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución(P.U.O.T.).	ml	132.00
<b>Transformador</b>			
18	Suministro y colocación de estructura 1TR2B/37.5KVA-2F, incluye: transformador bifásico de 2 boquillas autoprotegido de 37.5 KVA, el suministro y colocación de sistema de tierra K3 para transformador con 2 sacos de aditivo para tierra fisca, rotulación de numeros de sitradis según norma CFE en el poste y en transformador, materiales, mano de obra, herramienta, grua hiab y todo lo necesario para su correcta ejecución (P.U.O.T.).	pza	1.00
19	Suministro y colocación de estructura 1TR2B/15KVA-2F, incluye: transformador bifásico de 2 boquillas autoprotegido de 15 KVA, el suministro y colocación de sistema de tierra K3 para transformador con 2 sacos de aditivo para tierra fisca, rotulación de numeros de sitradis según norma CFE en el poste y en transformador, materiales, mano de obra, herramienta, grua hiab y todo lo necesario para su correcta ejecución (P.U.O.T.).	pza	1.00
20	Suministro y colocación de protector de boquillas en transformadores de 2F, incluye: material, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución (P.U.O.T.).	pza	2.00
<b>Dispositivos</b>			
21	Suministro y colocación de dispositivo R1, incluye: materiales, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución (P.U.O.T.).	pza	6.00
22	Suministro y colocación de dispositivo P3, Incluye: materiales, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución (P.U.O.T.).	pza	4.00
23	Suministro y colocación de dispositivo R3, incluye: materiales, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución (P.U.O.T.).	pza	4.00
24	Suministro y colocación de bajante de tierra K1(tierra física) en remates de baja tensión, incluye: materiales, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución (P.U.O.T.).	pza	6.00
<b>Acometidas</b>			
25	Suministro e instalación de acometida AL en B.T. Sin medidor con cable 1+1 cal 8, incluye: materiales, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución (P.U.O.T.).	pza	37.00
26	Sum. y col. de murete prefabricado de concreto para acometida, incluye: materiales, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución(P.U.O.T.).	pza	37.00
<b>Supervisión</b>			
27	Memoria técnico descriptiva con planos eléctricos en media tensión, planos georreferenciados y en depreord	lote	1.00
28	Gestión técnica para la obtención de validación del proyecto por parte de CFE, incluye: obtención de punto de interconexión, libranza y supervisión para recepción de la misma.	lote	1.00
29	Convenio de construcción por obra determinada por parte S.U.T.E.R.M.	lote	1.00

# **TECFYLUB, S.A. DE C.V.**

*Servicios de Mtto. Industrial y Construcción*

UNA VEZ, VERIFICADA LA OBRA, MEDIANTE EL RECORRIDO E INSPECCIÓN POR LAS PARTES QUE INTERVIENEN Y ESTANDO DE ACUERDO EN LO MANIFESTADO, SE CONCLUYE QUE LA OBRA SE ENCUENTRA TOTALMENTE TERMINADA Y APTA PARA SU OPERACIÓN, POR LO QUE ESTÁ EN CONDICIONES DE SER RECIBIDA POR EL COMITE COMUNITARIO QUIEN SE COMPROMETE A IMPLEMENTAR UN PROGRAMA DE CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA MISMA.

EL ACTO DE RECEPCIÓN DE LOS TRABAJOS REALIZADOS NO LIBERA AL CONTRATISTA DE LAS RESPONSABILIDADES DE OBRA FALTANTE, MAL EJECUTADA, MALA CALIDAD DE LOS MATERIALES EMPLEADOS, PAGOS INDEBIDOS O VICIOS OCULTOS, POR LO QUE EL H. AYUNTAMIENTO SE RESERVA EL DERECHO DE REALIZAR PERTINENTEMENTE LAS RECLAMACIONES QUE POR DERECHO LE CORRESPONDA.

NO HABIENDO OTRO ASUNTO QUE TRATAR SE DA POR CONCLUIDO EL ACTO, SIENDO LAS **11:30 HRS.** DEL DÍA CITADO, LEVANTANDO PARA CONSTANCIA DE ESTE ACUERDO LA PRESENTE ACTA, DONDE FIRMAN AL MARGEN Y AL CALCE DE TODAS LAS HOJAS QUIENES INTERVINIERON EN ELLA, DAMOS FE:

## **ENTREGA:**

EL CONTRATISTA.



ING. GUILLERMO AUGUSTO LÓPEZ MORA  
REPRESENTANTE LEGAL.

## **RECIBEN:**

POR EL CONSEJO DE DESARROLLO MUNICIPAL.



LIC. NORA ESTHER VELA FORRES  
PRESIDENTA DEL ODM

PRESIDENCIA

## **TESTIGOS:**



LIC. CLAUDIA MOLINA LEYVA.  
CONTRALORA MUNICIPAL.

ARQ. MAURO MANUEL VÍQUEZ DELGADILLO  
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS