



**ACTA DE ENTREGA – RECEPCIÓN
DE LA EMPRESA AL H. AYUNTAMIENTO**

EN EL MUNICIPIO DE **MANLIO FABIO ALTAMIRANO, VER.** SIENDO LAS **11:00 HRS.** DEL DÍA **04 DE NOVIEMBRE DEL 2020**, REUNIDOS EN LA CALLE FRANCISCO VILLA, EN LA LOCALIDAD DE MATA LOMA.

EL CONSEJO DE DESARROLLO MUNICIPAL:

C.C. LIC. NORA ESTHER VELA TORRES, LIC. CLAUDIA MOLINA LEYVA Y EL ARQ. MAURO MANUEL VIQUEZ DELGADILLO. PRESIDENTA, CONTRALORA MUNICIPAL Y DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS RESPECTIVAMENTE.

Y POR LA EMPRESA CONSTRUCTORA:
ING. VICTOR MANUEL SERRANO ACEVEDO
SERRANOS Y ASOCIADOS S.A. de C.V

CON EL OBJETO DE EFECTUAR EL ACTO DE ENTREGA - RECEPCION DE LA OBRA:

AMPLIACIÓN DE RED ELÉCTRICA EN CALLE FRANCISCO VILLA, LOCALIDAD MATA LOMA.

DATOS DE LA OBRA:

NÚMERO DE OBRA: 2020301000016	MODALIDAD DE CONTRATACIÓN: (B)		
	(A) ADJUDICACIÓN DIRECTA	(B) INVITACIÓN RESTRINGIDA	(C) LICITACIÓN PÚBLICA
N° ANEXO DE APROBACIÓN: 2020301000016	CALENDARIO DE OBRA		
MONTO DEL CONTRATO: \$ 668,906.00	PROGRAMADA	FECHA DE INICIO 21 DE AGOSTO 2020	FECHA DE TERMINO 03 DE NOVIEMBRE 2020
	REAL	21 DE AGOSTO 2020	03 DE NOVIEMBRE 2020
N° DE CONTRATO: MFA-DOP-IR-FISM-DF-009-2020	TIPO DE FIANZA: VICIOS OCULTOS		
	NOMBRE DE LA COMPAÑÍA AFIANZADORA:		
	DORAMA, INSTITUCIÓN DE GARANTÍAS, SA		

INVERSIÓN: INVERSIÓN APROBADA				INVERSIÓN APLICADA			
TOTAL	FISM-DF 2020	MPAL	COM.	TOTAL	HSM-DF 2020	MPAL	COM.
\$ 668,906.00	\$ 668,906.00	\$0.00	\$0.00	\$ 668,906.00	\$ 668,906.00	\$0.00	\$0.00

TRABAJOS REALIZADOS:

Suministro y colocación de poste de concreto PC-12-750	pza	5
Suministro y colocación de poste de concreto PC-7-500	pza	1
Suministro y colocación de poste de concreto PC-9-400	pza	4
Suministro y colocación de aisladores ASUS 25 KV	pza	4
Suministro y colocación de grapa de aluminio Rai 8	pza	4
Suministro y colocación de conector AC 507-82	pza	28
Suministro y colocación de abrazadera galvanizada UC	pza	6
Suministro y colocación de aislador 13PC	pza	10
Suministro y colocación de guardalinea 3/0	pza	4
Suministro y colocación de alambre de aluminio cal. 4	kg	2
Suministro y colocación de perno doble rosca 18"	pza	4
Suministro y colocación de perno ancla 1PA	pza	4
Suministro y colocación de cruceta de madera pesada	pza	10
Suministro y colocación de colector de línea viva	pza	10
Suministro y colocación de conector estribo 3/0	pza	8
Suministro y colocación de alambre de cobre cal. 4	kg	33
Suministro y colocación de varilla de tierra 5/8" de 3 mts	pza	14
Suministro y colocación de cortacircuito 27 KVA	pza	10
Suministro y colocación de aparta rayo de 15 KV.	pza	4
Suministro y colocación de ancla cónica C1	pza	4
Suministro y colocación de remate AG 5/16	pza	20
Suministro y colocación de remate recto AG 5/16	pza	10
Suministro y colocación de aislador 3R.	pza	10
Suministro y colocación de guardacabo G3.	pza	10
Suministro y colocación de ojo re.	pza	6
Suministro y colocación de abrazadera galvanizada 2BS	pza	18
Suministro y colocación de bastidor galvanizado 2BS	pza	42
Suministro y colocación de aislador 1C.	pza	34
Suministro y colocación de cable múltiple (2+1).	m	380.95
Suministro y colocación de cable AAC.	kg	55
Suministro y colocación de Transformador de 15 KVA de dos boquillas.	pza	4
Suministro y colocación de aislador 1341.	pza	34
Suministro y colocación de protector para retenida.	pza	6
Suministro y colocación de cable cal. 8	m	80
Suministro y colocación de murete	pza	17
Suministro y colocación de soporte CV1.	pza	8
Suministro y colocación de mensulas BS.	pza	2
Suministro y colocación de abrazadera galvanizada 2UH	pza	8
Suministro y colocación de cable múltiple 1+1+6	m	410.50





Suministro y colocación de conector UDC cal. 8-6.	pza	34
Suministro y colocación de refrete cal. 1/0	pza	10
Suministro y colocación de abrazadera galvanizada 1BS.	pza	12
Suministro y colocación de interruptor termomagnético 1 x 20 Amp.	pza	17
Suministro y colocación de varilla de tierra de 1 1/2.	pza	17
Suministro y colocación de luminarias led de 55 watts.	pza	8
Elaboración de proyecto eléctrico.	proy	1
Gestión técnica para la validación del proyecto por parte de CFE. Incluye: obtención de punto de interconexión y libranza.	pza	1
Convenio de construcción por obra determinada por parte de SUTERM.	pza	1
Suministro y colocación de Cable de Cobre THW Cal. 1/0 AWG (Conexión de transformador a Red de baja tensión)	m.	32

UNA VEZ, VERIFICADA LA OBRA, MEDIANTE EL RECORRIDO E INSPECCIÓN POR LAS PARTES QUE INTERVIENEN Y ESTANDO DE ACUERDO EN LO MANIFESTADO, SE CONCLUYE QUE LA OBRA SE ENCUENTRA TOTALMENTE TERMINADA Y APTA PARA SU OPERACIÓN, POR LO QUE ESTÁ EN CONDICIONES DE SER RECIBIDA POR EL COMITE COMUNITARIO QUIEN SE COMPROMETE A IMPLEMENTAR UN PROGRAMA DE CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA MISMA.

EL ACTO DE RECEPCIÓN DE LOS TRABAJOS REALIZADOS NO LIBERA AL CONTRATISTA DE LAS RESPONSABILIDADES DE OBRA FALTANTE, MAL EJECUTADA, MALA CALIDAD DE LOS MATERIALES EMPLEADOS, PAGOS INDEBIDOS O VICIOS OCULTOS, POR LO QUE EL H. AYUNTAMIENTO SE RESERVA EL DERECHO DE REALIZAR PERTINENTEMENTE LAS RECLAMACIONES QUE POR DERECHO LE CORRESPONDA.

NO HABIENDO OTRO ASUNTO QUE TRATAR SE DA POR CONCLUIDO EL ACTO, SIENDO LAS **12:15 HRS.** DEL DÍA CITADO, LEVANTANDO PARA CONSTANCIA DE ESTE ACUERDO LA PRESENTE ACTA EN TRES TANTOS, DONDE FIRMAN AL MARGEN Y AL CALCE DE TODAS LAS HOJAS QUIENES INTERVINIERON EN ELLA, DAMOS FE:



**SERRANOS
y
ASOCIADOS**

"Serranos y Asociados" S. A. de C. V.
serranosyasociados03@gmail.com

ENTREGA:

EL CONTRATISTA.
SERRANOS Y ASOCIADOS S.A. DE C.V.

ING. VICTOR MANUEL SERRANO ACEVEDO
REPRESENTANTE LEGAL.

RECIBEN:

POR EL CONSEJO DE DESARROLLO MUNICIPAL.



C. NORA ESTHER VALA TORRES
PRESIDENTA DEL CDM

PRESIDENCIA

TESTIGOS:



LIC. CLAUDIA MOLINA LEYVA
CONTRALORA MUNICIPAL

CONTRALORIA



ARQ. MAURO MANUEL VIQUEZ DELGADILLO
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS

OBRAS PÚBLICAS

