



ESTUDIOS Y PROYECTOS DE INGENIERIA

ESTUDIOS Y PROYECTOS DE INGENIERIA

Ing. Magali Rocío Rodríguez Bañuelos

Av. Venustiano Carranza No. 76 Int. 05, Col: Francisco I. Madero
Xalapa, Ver. Tel 012288203988

ACTA DE ENTREGA - RECEPCIÓN DE LA EMPRESA AL H. AYUNTAMIENTO

EN EL MUNICIPIO DE **MANLIO FABIO ALTAMIRANO, VER.** SIENDO LAS **12:00** HRS. DEL DÍA **15** DE **JULIO** DE **2021**, REUNIDOS EN LAS INSTALACIONES DEL SALÓN SOCIAL DEL MUNICIPIO DE **MANLIO FABIO ALTAMIRANO, VER.**

EL CONSEJO DE DESARROLLO MUNICIPAL:

C.C. LIC. NORA ESTHER VELA TORRES, LIC. CLAUDIA MOLINA LEYVA Y ARQ. MAURO MANUEL VIQUEZ DELGADILLO, PRESIDENTA, CONTRALORA MUNICIPAL Y DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS RESPECTIVAMENTE.

Y POR EL CONTRATISTA:


ING. MAGALI ROCÍO RODRIGUEZ BAÑUELOS (PERSONA FÍSICA CON ACTIVIDAD EMPRESARIAL).

CON EL OBJETO DE EFECTUAR EL ACTO DE ENTREGA - RECEPCION DE LA ACCIÓN:

CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE PLUVIAL EN LA CABECERA MUNICIPAL DE MANLIO FABIO ALTAMIRANO

DATOS DE LA OBRA:

NÚMERO DE OBRA: 2021301000002	MODALIDAD DE CONTRATACIÓN: (B)		
	(A) ADJUDICACIÓN DIRECTA	(B) INVITACIÓN RESTRINGIDA	(C) LICITACIÓN PÚBLICA
Nº ANEXO DE APROBACIÓN: 2021 30 100 0002	CALENDARIO DE OBRA		
MONTO DEL CONTRATO: \$ 958,219.62	PROGRAMADA	FECHA DE INICIO 22/MARZO/2021	FECHA DE TERMINO 04/JUNIO/2021
	CONVENIO	05/JUNIO/2021	10/JULIO/2021
MONTO DEL CONVENIO: \$ 239,554.90	REAL	22/MARZO/2021	10/JULIO/2021
MONTO TOTAL DEL CONTRATO MAS CONVENIO: \$ 1,197,774.52	TIPO DE FIANZA: VICIOS OCULTOS		
	NOMBRE DE LA COMPAÑÍA AFIANZADORA: ACE Fianzas Monterrey, S.A.		
Nº DE CONTRATO: MFA-DOP-IR-FISM-DF-002/2021	NUMERO DE FIANZA:		



ESTUDIOS Y PROYECTOS DE INGENIERIA

Ing. Magali Rocío Rodríguez Bañuelos


ESTUDIOS Y PROYECTOS DE INGENIERIA

Av. Venustiano Carranza No. 76 Int. 05, Col: Francisco I. Madero
Xalapa, Ver. Tel 012288203988

INVERSIÓN:

INVERSIÓN APROBADA				INVERSIÓN APLICADA			
TOTAL	FISM-DF 2021	MPAL.	COM.	TOTAL	FISM-DF 2021	MPAL.	COM.
\$ 1,197,774.52	\$ 1,197,774.52	\$0.00	\$0.00	\$ 1,197,774.52	\$ 1,197,774.52	\$0.00	\$0.00

CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE PLUVIAL EN LA CABECERA MUNICIPAL DE MANLIO FABIO ALTAMIRANO			
CLAVE	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD
1005 01	LIMPIEZA, TRAZO Y NIVELACION DEL AREA DE TRABAJO	M2	411.38
1060 00	EXCAVACION A MANO P/ DESPLANTE DE ESTRUCTURAS, EN CUALQUIER MATERIAL COMUN, EXCEPTO ROCA, EN SECO...		
1060 04	DE 2.01 A 4.00 MTS. DE PROFUNDIDAD.	M3.	7.14
1100 00	EXCAVACION CON EQUIPO PARA ZANJAS EN CUALQUIER MATERIAL EXCEPTO ROCA..		
1100 03	EN ZONA B DE 0 A 6.00 M DE PROFUNDIDAD DEPOSITANDO EL MATERIAL EN CAMIÓN	M3	894.78
1130 00	PLANTILLA APISONADA AL 85% PROCTOR EN ZANJAS		
1130 02	PLANTILLA CON MATERIAL DE BANCO PARA APOYO DE TUBERÍAS, INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, ACARREOS, MEDIDO COMPACTO.	M3	46.33
1050 01	AFINE A MANO DE FONDO DE EXCAVACIÓN, ESPESOR PROMEDIO 15.0 CM. DE ESPESOR.	M2	325.81
1131 00	RELLENO EN ZANJAS		
1131 05	COMPACTADO AL 90% PROCTOR, CON MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACION.	M3	455.96
1131 06	COMPACTADO AL 90% PROCTOR, CON MATERIAL DE BANCO	M3	316.66
2050 00	INSTALACIÓN DE TUBERÍA DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD DE...		
2050 09 ESP	DE 18" DE DIÁMETRO.	M	38.14
2050 13	DE 36" DE DIÁMETRO.	M	155.92
3070 00	POZO DE VISITA "TIPO ESPECIAL", P/TUBERÍAS DE 76 A 107 CM DE DIÁMETRO, HASTA...		
3070 04	2.25 M DE PROFUNDIDAD.	POZO	5.00
3070 08	3.25 M DE PROFUNDIDAD.	POZO	1.00
3110 00	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE BROCALES Y TAPAS PARA POZOS DE VISITA...		
3110 01	DE CONCRETO, FABRICACION E INSTALACION.	PZA	6.00
4001 00	ZAMPEADO DE PIEDRA.		



ESTUDIOS Y PROYECTOS DE INGENIERIA

ESTUDIOS Y PROYECTOS DE INGENIERIA

Ing. Magali Rocío Rodríguez Bañuelos

Av. Venustiano Carranza No. 76 Int. 05, Col: Francisco I. Madero
Xalapa, Ver. Tel 012288203988

CLAVE	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD
4001 03	MORTERO CEMENTO-ARENA 1:3.	M3	2.83
4030 00	FABRICACIÓN Y COLADO DE CONCRETO VIBRADO Y CURADO...		
4030 01	DE F'c=100 KG/CM2	M3	0.53
4030 05	DE F'c= 250 KG/CM2.	M3	10.98
4080 00	CIMBRA DE MADERA PARA ACABADOS NO APARENTE EN:		
4080 01	EN CIMENTACIONES	M2	2.67
4080 04	LOSAS CON ALTURA DE OBRA FALSA HASTA 3.60 M.	M2	3.95
4080 05	EN MUROS HASTA 3.00 MTS DE ALTURA.	M2	39.08
4090 00	SUMINISTRO Y COLOCADO DE ACERO DE REFUERZO		
4090 01	F'y = 4200 KG/M	KG	856.44
4140 01	SUMINISTRO Y COLOCACION DE IMPERMEABILIZANTE INTEGRAL	KG	147.02
ESP_03	SUMINISTRO DE TUBERIA DE 18" (46 CM.) DE DIAMETRO, DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD CORRUGADA (PAD) PARA DRENAJE PLUVIAL, INCLUYE: EMPAQUE	M	38.14
ESP_06	SUMINISTRO DE TUBERIA DE 36" (91 CM.) DE DIAMETRO, DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD CORRUGADA (PAD) PARA DRENAJE PLUVIAL, INCLUYE: EMPAQUE	M	155.92
9000 00	ACARREO 1ER KM MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACIÓN EXCEPTO ROCA EN CAMIÓN DE VOLTEO, DESCARGA A VOLTEO EN CAMINO...	M3	343.32
9000 05	ZONA URBANA TRÁNSITO NORMAL.		
9002 00	ACARREO KM SUBSECUENTES AL 1o MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACIÓN EXCEPTO ROCA EN CAMIÓN DE VOLTEO, EN CAMINO...	M3-KM	2,875.39

UNA VEZ VERIFICADA LA INFORMACIÓN, MEDIANTE LA REVISIÓN DEL EXPEDIENTE UNITARIO, POR LAS PARTES QUE INTERVIENEN Y ESTANDO DE ACUERDO EN LO MANIFESTADO, SE CONCLUYE QUE LA OBRA SE ENCUENTRA TOTALMENTE TERMINADA Y APTA PARA SU RECEPCIÓN, POR LO QUE ESTÁ EN CONDICIONES DE SER RECIBIDA POR EL H. AYUNTAMIENTO DE MANLIO FABIO ALTAMIRANO, VER.

EL ACTO DE RECEPCIÓN DE LOS TRABAJOS REALIZADOS NO LIBERA AL CONTRATISTA DE LAS RESPONSABILIDADES DE LA OBRA, MAL REALIZADA, PAGOS INDEBIDOS O VICIOS OCULTOS, POR LO QUE EL H. AYUNTAMIENTO SE RESERVA EL DERECHO DE REALIZAR PERTINENTEMENTE LAS RECLAMACIONES QUE POR DERECHO LE CORRESPONDA.



ESTUDIOS Y PROYECTOS DE INGENIERIA

Ing. Magali Rocío Rodríguez Bañuelos

ESTUDIOS Y PROYECTOS DE INGENIERIA

Av. Venustiano Carranza No. 76 Int. 05, Col: Francisco I. Madero
Xalapa, Ver. Tel 012288203988

NO HABIENDO OTRO ASUNTO QUE TRATAR SE DA POR CONCLUIDO EL ACTO, SIENDO LAS **12:45 HRS.** DEL DÍA CITADO, LEVANTANDO PARA CONSTANCIA DE ESTE ACUERDO LA PRESENTE ACTA EN TRES TANTOS, DONDE FIRMAN AL MARGEN Y AL CALCE DE TODAS LAS HOJAS QUIENES INTERVINIERON EN ELLA, DAMOS FE:

ENTREGA:

EL CONTRATISTA

ING. MAGALI ROCÍO RODRIGUEZ BAÑUELOS
PERSONA FÍSICA

RECIBEN:

POR EL CONSEJO DE DESARROLLO MUNICIPAL



CONTRALORÍA

LIC. CLAUDIA MOLINA LEYVA
CONTRALORA MUNICIPAL



PRESIDENCIA

TESTIGOS



OBRAS PÚBLICAS

ARQ. MAURO MANUEL VIGUEZ DELGADILLO
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS