

**ACTA DE ENTREGA – RECEPCIÓN
 DE LA EMPRESA AL H. AYUNTAMIENTO**

EN EL MUNICIPIO DE **MANLIO FABIO ALTAMIRANO, VER.** SIENDO LAS **09:00** HRS. DEL DÍA **28 DE JULIO DE 2021**, REUNIDOS EN EL PALACIO MUNICIPAL. UBICADO EN **MANLIO FABIO ALTAMIRANO, VER.**

EL CONSEJO DE DESARROLLO MUNICIPAL: **C.C. LIC. NORA ESTHER VELA TORRES, LIC. CLAUDIA MOLINA LEYVA, ARQ. MAURO MANUEL VIQUEZ DELGADILLO.** PRESIDENTA, CONTRALORA MUNICIPAL Y DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS.

Y POR LA EMPRESA CONSTRUCTORA: **CONSTRUELECTRICA E INMOBILIARIA MARTZPOL S.A. DE C.V.**, REPRESENTADA POR EL **C. ING. ANTONIO MARTÍNEZ POLO**

CON EL OBJETO DE EFECTUAR EL ACTO DE ENTREGA - RECEPCIÓN DE LA OBRA:

AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACIÓN EN LA LOCALIDAD LA FLORIDA.

DATOS DE LA OBRA:

| | | | |
|--|---------------------------------------|------------------------------|-------------------------------|
| NÚMERO DE OBRA: 2021301000006 | MODALIDAD DE CONTRATACIÓN: (A) | | |
| | (A) ADJUDICACIÓN DIRECTA | (B) INVITACIÓN RESTRINGIDA | (C) LICITACIÓN PÚBLICA |
| Nº ANEXO DE APROBACIÓN: 2021301000006 | CALENDARIO DE OBRA | | |
| MONTO DEL CONTRATO: \$ 251,120.28 | PROGRAMADA | FECHA DE INICIO 26-abr-21 | FECHA DE TERMINO 24-jul-21 |
| | REAL | 26-abr-21 | 24-jul-21 |
| Nº DE CONTRATO: MFA-DOP-AD-FISM-DF-004/2021. | TIPO DE FIANZA: VICIOS OCULTOS | | |
| | NOMBRE DE LA COMPAÑÍA AFIANZADORA: | | |
| | NUMERO DE FIANZA: | | |

| INVERSIÓN: INVERSIÓN APROBADA | | | | INVERSIÓN APLICADA | | | |
|-------------------------------|----------------------|----------------|----------------|----------------------|----------------------|----------------|----------------|
| TOTAL | FISM-DF 2021 | MPAL. | COM. | TOTAL | FISM-DF 2021 | MPAL. | COM. |
| \$ 251,120.28 | \$ 251,120.28 | \$ 0.00 | \$ 0.00 | \$ 251,120.28 | \$ 251,120.28 | \$ 0.00 | \$ 0.00 |

MEMORIA DESCRIPTIVA DE LOS CONCEPTOS QUE SE ENTREGAN

AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACIÓN EN LA LOCALIDAD LA FLORIDA.

| CLAVE | CONCEPTO | UNIDAD | CANTIDAD |
|-------|---|--------|----------|
| | AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACIÓN EN LA LOCALIDAD LA FLORIDA | | |
| | PRELIMINARES | | |
| 1 | PLANOS ELECTRICOS EN MEDIA TENSION, PLANOS GEOREFERENCIADOS Y EN DEPRORED | P.G. | 1.00 |
| 2 | GESTIÓN TÉCNICA PARA LA OBTENCIÓN DE VALIDACIÓN DEL PROYECTO POR PARTE DE CFE, INCLUYE: OBTENCIÓN DE PUNTO DE INTERCONEXIÓN, LIBRANZA Y SUPERVISION PARA RECEPCION DE LA MISMA. | P.G. | 1.00 |
| 3 | CONVENIO DE CONSTRUCCIÓN POR OBRA DETERMINADA POR PARTE DE SUTERM. | P.G. | 1.00 |
| | TRANSFORMADOR | | |
| 4 | SUMINISTRO E INSTALACION DE ROTULADO DE TRANSFORMADOR (CIRCUITO Y BANCO) | PZA | 2.00 |
| | POSTES | | |
| 5 | SUMINISTRO, INCADO, PARADO Y PLOMEADO DE POSTE DE CONCRETO REFORZADO DE PC-12-750, INCLUYE: FLETE DE POSTE, MANIOBRAS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | PZA | 3.00 |
| | ESTRUCTURAS DE BAJA TENSIÓN | | |
| 6 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE ESTRUCTURA TIPO 1R3 INCLUYE: HERRAJE, AISLAMIENTO Y DEMAS EQUIPO DE PROTECCION | PZA | 2.00 |
| 7 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE ESTRUCTURA TIPO 1P3 INCLUYE: HERRAJE, AISLAMIENTO Y DEMAS EQUIPO DE PROTECCION | PZA | 2.00 |
| | RETENIDAS | | |
| 8 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE RETENIDA DE ANCLA SENCILLA RSA INCLUYE: AISLAMIENTO Y DEMÁS HERRAJES PARA SU INSTALACIÓN. | PZA | 1.00 |
| 9 | INSTALACIÓN DE RETENCIONADO DE RETENIDA | PZA | 2.00 |
| | CONDUCTORES | | |
| 10 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CABLE 2+1 DE 3/0X1/0 NEUTRANEL | ML | 103.00 |
| | ACOMETIDA | | |
| 11 | SUMINISTRO E INSTALACION ACOMETIDA DOMICILIARIA DE CABLE DE 1+1 CAL. 6 INCLUYE: MURETE | PZA | 6.00 |


UNA VEZ, VERIFICADA LA OBRA, MEDIANTE EL RECORRIDO E INSPECCIÓN POR LAS PARTES QUE INTERVIENEN Y ESTANDO DE ACUERDO EN LO MANIFESTADO, SE CONCLUYE QUE LA OBRA SE ENCUENTRA TOTALMENTE TERMINADA Y APTA PARA SU OPERACIÓN, POR LO QUE ESTÁ EN CONDICIONES DE SER RECIBIDA POR EL COMITÉ COMUNITARIO QUIEN SE COMPROMETE A IMPLEMENTAR UN PROGRAMA DE CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA MISMA.

EL ACTO DE RECEPCIÓN DE LOS TRABAJOS REALIZADOS NO LIBERA AL CONTRATISTA DE LAS RESPONSABILIDADES DE OBRA FALTANTE, MAL EJECUTADA, MALA CALIDAD DE LOS MATERIALES EMPLEADOS, PAGOS INDEBIDOS O VICIOS OCULTOS, POR LO QUE EL H. AYUNTAMIENTO SE RESERVA EL DERECHO DE REALIZAR PERTINENTEMENTE LAS RECLAMACIONES QUE POR DERECHO LE CORRESPONDA.

NO HABIENDO OTRO ASUNTO QUE TRATAR SE DA POR CONCLUIDO EL ACTO, SIENDO LAS **10:00 HRS.** DEL DÍA CITADO, LEVANTANDO PARA CONSTANCIA DE ESTE ACUERDO LA PRESENTE ACTA EN TRES TANTOS, DONDE FIRMAN AL MARGEN Y AL CALCE DE TODAS LAS HOJAS QUIENES INTERVINIERON EN ELLA, DAMOS FE:

ENTREGA:

EL CONTRATISTA


ING. ANTONIO MARTÍNEZ POLO
REPRESENTANTE LEGAL

RECIBEN:

POR EL CONSEJO DE DESARROLLO MUNICIPAL



LIC. NORA ESTHER VELA TORRES
PRESIDENTA DEL CDM

PRESIDENCIA

TESTIGOS


LIC. CLAUDIA MOLINA LEYVA
CONTRALORA MUNICIPAL

CONTRALORIA


ARQ. MAURO MANUEL VÍQUEZ DELGADILLO
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS

