

TECFYLUB, S.A. DE C.V.

Servicios de Mtto. Industrial y Construcción

ACTA DE ENTREGA – RECEPCIÓN DE LA EMPRESA AL H. AYUNTAMIENTO

EN EL MUNICIPIO DE MANLIO FABIO ALTAMIRANO, VER. SIENDO LAS 12:00 HRS. DEL DÍA 21 DE OCTUBRE DEL 2020 REUNIDOS EN LAS INSTALACIONES DEL H. AYUNTAMIENTO DE MANLIO FABIO ALTAMIRANO.

EL CONSEJO DE DESARROLLO MUNICIPAL:

C.C. LIC. NORA ESTHER VELA TORRES, LIC. CLAUDIA MOLINA LEYVA, ARQ. MAURO MANUEL VIQUEZ DELGADILLO. PRESIDENTE, CONTRALORA MUNICIPAL, DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS RESPECTIVAMENTE.

Y POR LA EMPRESA CONSTRUCTORA:

TECFYLUB S.A. de C.V

CON EL OBJETO DE EFECTUAR EL ACTO DE ENTREGA - RECEPCIÓN DE LA OBRA:

MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PÚBLICO EN VARIAS LOCALIDADES.

DATOS DE LA OBRA:

NÚMERO DE OBRA: 2020301000022	MODALIDAD DE CONTRATACIÓN: (B)		
	(A) ADJUDICACIÓN DIRECTA	(B) INVITACIÓN RESTRINGIDA	(C) LICITACIÓN PÚBLICA
N° ANEXO DE APROBACIÓN: 2020301000022	CALENDARIO DE OBRA		
MONTO DEL CONTRATO: \$ 699,746.77	PROGRAMADA	FECHA DE INICIO 07 DE SEPTIEMBRE 2020.	FECHA DE TÉRMINO 05 DE NOVIEMBRE 2020.
	REAL	07 DE SEPTIEMBRE 2020.	20 DE OCTUBRE 2020.
N° DE CONTRATO: MFA-DOP-IR-FISM-DF-011/2020.	TIPO DE FIANZA: VICIOS OCULTOS		
	NOMBRE DE LA COMPAÑÍA AFIANZADORA: DORAMA, INSTITUCIÓN DE GARANTÍAS, SA		
	NÚMERO DE FIANZA: _____		

INVERSIÓN: INVERSIÓN APROBADA				INVERSIÓN APLICADA			
TOTAL	FISM-DF 2020	MPAL	COM.	TOTAL	FISM-DF 2020	MPAL	COM.
\$ 699,746.77	\$ 699,746.77	\$0.00	\$0.00	\$ 699,746.77	\$ 699,746.77	\$0.00	\$0.00

TECFYLUB, S.A. DE C.V.

Servicios de Mto. Industrial y Construcción

TRABAJOS REALIZADOS:

I-A-1	DESMANTELAMIENTO DE LUMINARIAS EXISTENTE, INCLUYE MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	PZA	109.00
I-A-2	SUMINISTRO Y COLOCACION DE LUMINARIA LED DE 100 WATTS CON FOTOCELDA INTEGRADA, INCLUYE: BRAZO DE 1.5" DE DIAM., CONECTOR UDC, ABRAZADERA 2 BS, HASTA 4 m DE CABLE CALIBRE THW 12, FOTOCELDA, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO	PZA	36.00
I-A-3	SUMINISTRO Y COLOCACION DE LUMINARIA LED DE 100 WATTS CON FOTOCELDA INTEGRADA, INCLUYE: CONECTOR UDC, HASTA 4 m DE CABLE CALIBRE THW 12, FOTOCELDA, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO	PZA	66.00
I-A-4	SUMINISTRO Y COLOCACION DE LUMINARIA LED DE 100 WATTS CON FOTOCELDA INTEGRADA, INCLUYE: HASTA 4 M CABLE THW CAL. 12, CONECTOR UDC, FOTOCELDA Y BRAZO GALVANIZADO DE 1.5" DE DIAM.	PZA	9.00

UNA VEZ, VERIFICADA LA OBRA, MEDIANTE EL RECORRIDO E INSPECCIÓN POR LAS PARTES QUE INTERVIENEN Y ESTANDO DE ACUERDO EN LO MANIFESTADO, SE CONCLUYE QUE LA OBRA SE ENCUENTRA TOTALMENTE TERMINADA Y APTA PARA SU OPERACIÓN, POR LO QUE ESTÁ EN CONDICIONES DE SER RECIBIDA POR EL COMITE COMUNITARIO QUIEN SE COMPROMETE A IMPLEMENTAR UN PROGRAMA DE CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA MISMA.

TECFYLUB, S.A. DE C.V.

Servicios de Mtto. Industrial y Construcción

EL ACTO DE RECEPCIÓN DE LOS TRABAJOS REALIZADOS NO LIBERA AL CONTRATISTA DE LAS RESPONSABILIDADES DE OBRA FALTANTE, MAL EJECUTADA, MALA CALIDAD DE LOS MATERIALES EMPLEADOS, PAGOS INDEBIDOS O VICIOS OCULTOS, POR LO QUE EL H. AYUNTAMIENTO SE RESERVA EL DERECHO DE REALIZAR PERTINENTEMENTE LAS RECLAMACIONES QUE POR DERECHO LE CORRESPONDA.

NO HABIENDO OTRO ASUNTO QUE TRATAR SE DA POR CONCLUIDO EL ACTO, SIENDO LAS **13:37 HRS.** DEL DÍA CITADO, LEVANTANDO PARA CONSTANCIA DE ESTE ACUERDO LA PRESENTE ACTA EN TRES TANTOS, DONDE FIRMAN AL MARGEN Y AL CALCE DE TODAS LAS HOJAS QUIENES INTERVINIERON EN ELLA, DAMOS FE:

ENTREGA:

EL CONTRATISTA

ING. GUILLERMO AUGUSTO LÓPEZ MORA
REPRESENTANTE LEGAL

RECIBEN

POR EL CONSEJO DE DESARROLLO MUNICIPAL

C. NORA ESTHER VELA TORRES
PRESIDENTE DEL CDM

PRESIDENCIA

TESTIGOS:

ARQ. MAURO MANUEL VIQUEZ DEL GADILLO
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS



LIC. CLAUDIA MOLINA LEYVA
CONTRALORA MUNICIPAL



TECFYLUB, S.A. DE C.V.

Servicios de Mtto. Industrial y Construcción

REPORTE FOTOGRAFICO DE LOS TRABAJOS.

INICIO DE LOS TRABAJOS



✓

TERMINO DE LOS TRABAJOS



OK

✓

[Handwritten signature]