



RD CONSTRUCCIONES

Beatriz Domínguez Fuentes

RFC. DOFB-731023-3E5

ACTA DE ENTREGA – RECEPCIÓN DE LA EMPRESA AL H. AYUNTAMIENTO

EN EL MUNICIPIO DE MANLIO FABIO ALTAMIRANO, VER. SIENDO LAS 09:00 HRS. DEL DÍA 29 DE JULIO DE 2020, REUNIDOS EN EL PALACIO MUNICIPAL. UBICADO EN MANLIO FABIO ALTAMIRANO, VER.

EL CONSEJO DE DESARROLLO MUNICIPAL:

C.C. LIC. NORA ESTHER VELA TORRES, LIC. CLAUDIA MOLINA LEYVA, ARQ. MAURO MANUEL VIQUEZ DELGADILLO, PRESIDENTA, CONTRALORA MUNICIPAL Y DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS RESPECTIVAMENTE.

Y POR LA EMPRESA CONSTRUCTORA:

BEATRIZ DOMINGUEZ FUENTES

CON EL OBJETO DE EFECTUAR EL ACTO DE ENTREGA - RECEPCION DE LA OBRA:

REHABILITACION DE CALLE LIBERTAD EN CRUCE DE VÍAS

DATOS DE LA OBRA:

NÚMERO DE OBRA: 2020301000011	MODALIDAD DE CONTRATACIÓN: (B)		
	(A) ADJUDICACIÓN DIRECTA	(B) INVITACIÓN RESTRINGIDA	(C) LICITACIÓN PÚBLICA
Nº ANEXO DE APROBACIÓN: 2020 301 000011	CALENDARIO DE OBRA		
MONTO DEL CONTRATO: \$ 575,694.68	PROGRAMADA	FECHA DE INICIO 29-Jun-20	FECHA DE TERMINO 28-Jul-20
	REAL	29-Jun-20	28-Jul-20
Nº DE CONTRATO: MFA-DOP-IR-FISM-DF-006/2020	TIPO DE FIANZA: VICIOS OCULTOS		
	NOMBRE DE LA COMPAÑÍA AFIANZADORA: AFIANZADORA DORAMA		
	NUMERO DE FIANZA:		

INVERSIÓN: INVERSIÓN APROBADA				INVERSIÓN APLICADA			
TOTAL	FISM-DF 2020	MPAL.	COM.	TOTAL	FISM-DF 2020	MPAL.	COM.
\$ 575,694.68	\$ 575,694.68	\$0.00	\$0.00	\$ 575,694.68	\$ 575,694.68	\$0.00	\$0.00

MEMORIA DESCRIPTIVA

REHABILITACION DE LOCAL PARA PROGRAMAS DE APOYO EN EL MUNICIPIO DE MANLIO FABIO ALTAMIRANO.

1. LEVANTAMIENTO TOPOGRAFICO DEL AREA DE CRUCE DE VIAS, ESTABLECIENDO NIVELES DE ACUERDO A PROYECTO, PARA LAS PENDIENTES DE ESCURRIMIENTOS EN AREA DE CRUCE CON VIAS.
2. DEMOLICION DE BOCA DE TORMENTA EXISTENTE RETIRANDO RIELES DE REFUERZO Y NIVELANDO EL AREA PARA FACILIDAD DE CRUCE.
3. DEMOLICION Y LEVANTE DE AREAS DE ACCESO EN CONCRETO DAÑADO DE CALLE LIBERTAD CON VIAS PARA MANIPULAR LAS PANDIENTES MAS ADECUADAS.
4. SUMINISTRO DE CONCRETO TIPO MR3 CON ACABADO RALLADO PARA MEJOR TRACCION Y MENOR DESGASTE DE LA SUPERFICIE DE RODAMIENTO DEL AREA DE PAVIMENTO HIDRAULICO.
5. APROCHE DE VIAS CON JUNTA DE DILATAION PARA MEJORAR EL EFECTO DE CONTRACCIONES POR LA DIFERENCIAS DE MATERIALES Y TEMPERATURAS.
6. BASE HIDAULICA DE 1 ½" COMPACTADA CON INCORPORACION DE AGUA AL 95 %, Y AFINE DE SUPERFICIES.
7. JUNTAS DE EXPANSION LONGITUDINAL A BASE DE REDONDO DE ¼" A CADA 60 CMS. CON UNA LONGITUD DE 60 CMS. PARA UN EMPOTRE DE LA MITAD (30 CMS.).
8. JUNTA DE DILATAION TRANSVERSAL CON BARRA DE ½" EN LARGO DE 1.20 M. SOBRE SILLETAS HECHIAS EN SITIO.
9. GUARNICION TRAPEZOIDAL DE 15x40 EN COSTADOS DE ACCESO DE CALLE A VIAS
10. BANQUETA DE CONCRETO SIMPLE DE 100 KG/CM2 DE 12 CMS DE ESPESOR EN COSTADOS DE ACCESO DE VIAS.
11. LIMPIEZA GRUESA DURANTE EL PROCESO DE LA OBRA RETIRANDO LAS MATERIALES PRODUCTO DE LAS DEMOLICIONES FUERA DEL AREA DE TRABAJO
12. LIMPIEZA FINA DE OBRA RETIRANDO TODOS LO MATERIALES EXCEDENTES UTILIZADOS EN EL PROCESO DE LA OBRA.

UNA VEZ, VERIFICADA LA OBRA, MEDIANTE EL RECORRIDO E INSPECCIÓN POR LAS PARTES QUE INTERVIENEN Y ESTANDO DE ACUERDO EN LO MANIFESTADO, SE CONCLUYE QUE LA OBRA SE ENCUENTRA TOTALMENTE TERMINADA Y APTA PARA SU OPERACIÓN, POR LO QUE ESTÁ EN CONDICIONES DE SER RECIBIDA POR EL COMITE COMUNITARIO QUIEN SE COMPROMETE A IMPLEMENTAR UN PROGRAMA DE CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA MISMA.

EL ACTO DE RECEPCIÓN DE LOS TRABAJOS REALIZADOS NO LIBERA AL CONTRATISTA DE LAS RESPONSABILIDADES DE OBRA FALTANTE, MAL EJECUTADA, MALA CALIDAD DE LOS MATERIALES EMPLEADOS, PAGOS INDEBIDOS O VICIOS OCULTOS, POR LO QUE EL H. AYUNTAMIENTO SE RESERVA EL DERECHO DE REALIZAR PERTINENTEMENTE LAS RECLAMACIONES QUE POR DERECHO LE CORRESPONDA.



RD CONSTRUCCIONES

Beatriz Domínguez Fuentes

RFC. DOFB-731023-3E5

NO HABIENDO OTRO ASUNTO QUE TRATAR SE DA POR CONCLUIDO EL ACTO, SIENDO LAS **10:00 HRS.** DEL DÍA CITADO, LEVANTANDO PARA CONSTANCIA DE ESTE ACUERDO LA PRESENTE ACTA EN TRES TANTOS, DONDE FIRMAN AL MARGEN Y AL CALCE DE TODAS LAS HOJAS QUIENES INTERVINIERON EN ELLA, DAMOS FE:

ENTREGA:

EL CONTRATISTA

L.A.E BEATRIZ DOMINGUEZ FUENTES
REPRESENTANTE LEGAL

RECIBEN:

POR EL CONSEJO DE DESARROLLO MUNICIPAL



C. NORA ESTHER VELA TORRES
PRESIDENTA DEL COMITÉ

TESTIGOS



LIC. CLAUDIA MOLINA LEYVA
CONTRALORA MUNICIPAL

CONTRALORIA

ARQ. MAURO MANUEL VIQUEZ DELGADILLO
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS